

Rapport

Utveckling av XC-leder i Järvsö 2016–2019

den 1 juni 2017

Bakgrundsbeskrivning:

Järvsö Hållbar destination etapp 2 tog tillsammans med Järvsö Bergcykelpark initiativ under våren 2016 att påbörja arbetet med att ta fram crosscountry-cykelleder i Järvsö med omnejd.

Projektet bekostade en grafisk profil, upprättade en hemsida, kartmaterial, design och layout för skyltar och Järvsö Bergcykelpark tog på sig den operativa rollen att stå för grävning, skyltning, sträckning och dialog med markägare. I samråd med Jakob Silén ur projektgruppen tog Lars Lööv fram markägaravtal och kontaktade markägarna för att få skriftliga avtal med alla som upplät mark till cykellederna.

Två leder gjordes iordning som stod klara till cykelsäsongen 2016, Hokabacksleden och Skästrabergsleden. De två cykellederna marknadsfördes på webbplatsen cyklajarvso.se där kartmaterial och enklare beskrivning av leden också finns. Utöver dessa två leder så beskrivs också en "Järvsö byled" och Sannaleden som egentligen är uppmärkt som vandringsled men som lämpar sig även för cykling.

Markägaravtalen tecknades med den ideella föreningen JärvsöRådet som arrendator av cykellederna och markägarna avtalade om en ersättning om 1,25 kr per kvm för en provperiod om 1 år.

Nuläge:

Under våren 2017 så förändrade JärvsöRådet en del av sin verksamhet och avknoppade den del som stod för personalresurserna. Därför beslutades att Destination Järvsö AB vore en bättre lämpad part när det var dags att teckna om och förlänga markägaravtalen.

Maja Frost och Anna-Lena Wallin arbetar under maj och juni månad med att teckna om de befintliga avtalen och påbörjar samtidigt arbetet med att kontakta markägare längs Sannaleden för att även teckna avtal med dem markägarna.

Arbetet med utvecklingen av cykellederna delas in i fyra etapper som ska genomföras inom fyra år. Lars Ek Lööv, Maja Frost och Anna-Lena Wallin deltar på mötet där planen för de fyra etapperna sätts. Det kan komma att förändras med tiden men de fyra etapperna är den plan som Destination Järvsö AB och Järvsö Bergcykel Park arbetar efter. Kopplat till planen har en enklare budget tagits fram som används som ett arbetsmaterial. Det finns fortfarande en del oklarheter kring finansiering av etapp 2,3 och 4.

År	2016	2017	2018	2019
Etapp	1	2	3	4
Leder	Hokabacke & Skästrabergsleden	Hokabacke, Skästrabergsleden & Sannaleden	Förängeåsen runt & Mörkbergsleden	Badtjärnsområdet

En klar etapp = nedanstående 6 punkter

1. Utmätt sträckning
2. Kartlagt behov av ev. grävning, spångar eller byggnationer
3. Tecknade markägaravtal med samtliga ägare
4. Beskrivningar och kartmaterial uppdaterade på cyklajarvso.se
5. Grävning, spångar och/eller byggnationer genomförda vid behov
6. Skyltning längs led utsatt och fullgod med förvarningskylt, skylt och bekräftelseskylt vid varje sväng eller avtagsväg.

Budget

Budgeten som är gjord behöver uppdateras kontinuerligt och fyllas på med fler sponsorer eller fler intäktsmöjligheter kring lederna.

Budget cykelleder

	Etapp 1	Etapp 2	Etapp 3	Etapp 4
Kostnader	2016	2017	2018	2019
Byggmaterial led	- kr	- kr	- kr	
Tryck plåtskyltar	- kr	3 000 kr	3 000 kr	
Markägararrende specifik etapp	2 563 kr	26 563 kr	40 000 kr	
Markägararrende totalt	- kr	57 000 kr	90 000 kr	
Arbetstid uppmärkning skyltar	- kr	2 500 kr	5 000 kr	
Arbetstid spadgrävning	- kr	- kr	2 500 kr	
Arbetstid grävning + hyra inkl. leddesign	80 000 kr	100 000 kr	- kr	
Byggmaterial skylt	- kr	2 000 kr	1 000 kr	
Design skyltar, hemsida, grafisk profil, bilder, webbdomän och webbhotell	84 000 kr	- kr	5 000 kr	
Tryck & design startskyltar	- kr	10 000 kr	2 500 kr	
Skyltstolp 10x10 cm	600 kr	- kr	- kr	
Skyltstolp större "badtjärn"	- kr	2 000 kr	2 000 kr	
TOTALT:	167 163 kr	203 063 kr	151 000 kr	- kr

Intäkter/Sponsorer

Sponsor ICA	- kr	33 000 kr		
Sponsor Bergshotellet	- kr	33 000 kr		
Sponsor Järvsö Bergcykelpark	50 000 kr	35 500 kr		
Sponsor Destination Järvsö AB	121 500 kr	26 563 kr		
TOTALT:	171 500 kr	128 063 kr	- kr	- kr
Resultat:	4 337 kr	-75 000 kr	-151 000 kr	- kr

To-do lista med ansvar och deadline

Uppdaterad senast 2017-06-01

Kvar att göra etapp 1:	kommentar:	Ansvarig:	Deadline:
------------------------	------------	-----------	-----------

Fler skyltar ska sättas upp	Lars har skyltat upp så det är bättre skyltat.	Lars Lööv	KLART!
Ny kartsträckning ska göras och publiceras på cyklajarvso.se	Lars har gett uppdrag till Frasse	Frasse	2017-06-30
Markägaravtal ska tecknas med samtliga ägare	Alla är kontaktade, uppföljning med några kvar.	Anna-Lena & Maja	2017-06-30
Sätta upp "starttavlor"	4 tavlor gjorda men ej utmonterade	JBP	2017-07-26
Kolla om vi behöver uttöka Frasses uppdrag för projektet eller om det ingår i tidigare faktura att göra startskyltar design	Anna-Lena tar dialog med Frasse, Lars kollar pris på tryck	Anna-Lena/Lars	2017-07-10
Ny design skyltar inför nytryck, kartor och hemsida	Anna-Lena tar dialog med Frasse	Anna-Lena/Frasse	2017-06-26
Undersöka möjlighet till medfinansiering av Ljusdals kommun, sparbanken och storskifteslaget.	Sparbanken har nästa ansökan i augusti, kommunen inväntar ny fritidschef och storskifteslaget har Jakob fått i ansvar att kolla upp.	Anna-Lena	2017-08-31
Kolla upp kostnad för större skyltstolp	För att göra det görbart för oss så använder vi mindre skyltstolp som kostar 3000 kr/120 st.	Lars	2017-06-26
Kolla upp vad byggmaterial och byggnation kostat av startskyltar hittills	3500-4000 kr per skylt för byggnation och material Uppsättning tillkommer.	Lars	Klart!
Kolla upp om vi kan få köpa "plåtskyltarna" till lederna till ett självkostnadspris. Idag kostar de för mycket		Lars	2017-06-26
Kolla upp lantmäteriets karta om vi kan köpa tjänst att få tillgång till markägare	En liknande tjänst som Mellanskogs fältapp skulle vara önskvärt.	Maja & Anna-Lena	2017-08-31
Kolla med Mellanskog i Ljusdal om vi kan få nyttja deras fältapp?		Maja	2017-08-31
Kvar att göra etapp 2:	kommentar:	Ansvarig:	Deadline:

Grävning på Skästrabergsleden 1,5 km	JBP har tagit initiativ till 100 000 kr men vill ha medfinansiering på det. Beställning görs av JBP	JBP	2017-08-30
Bygg bro över ett dike och start av led	JBP sponsrar med plank och arbetskraft	JBP	2017-08-30
Kolla upp möjlighet att märka upp ev. ny led 4 km	Lars har provcyklat och leden är inget alternativ. Den släpper vi.	Lars	Klart!
Kvar att göra etapp 3:	kommentar:	Ansvarig:	Deadline:
Kontakta alla markägare som berörs		DJ AB	2018-01-01
Tecknat markägaravtal med alla berörda		DJ AB	2018-05-01
Ta kontakt med Joakim Olsson gällande sträckning och inför markägarkontakt		DJ AB	2017-08-31
Sök sponsorer för nya skyltar och byggmaterial		DJ AB/JBP	2018-05-01
Placera ut skyltar längs sträckning + startskylt		JBP	2018-06-01
Gör karta och informationsmaterial		Frasse	2018-05-01
Köp in material, bygg och tryck skyltar		JBP	2018-05-01
Uppdatera budget och plan		DJ AB/JBP	2018-01-01
Kvar att göra etapp 4:	kommentar:	Ansvarig:	Deadline:
GPSa leder och mät ut ev. sträckningar		JBP	2018-08-31
Kontakta alla markägare som berörs		DJ AB	2018-12-31
Teckna markägaravtal med samtliga markägare		DJ AB	2019-05-01
Sök sponsorer för grävning, byggmaterial och skyltar		DJ AB/JBP	2019-05-01
Se över behov av grävning, spångar, byggnationer osv.		JBP	2018-08-31
Placera ut skyltar längs sträckning + startskylt		JBP	2019-05-01

Skriven av Maja Frost
Destination Järvsö AB
2017-06-01